

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.

za okres 01.02.2019- 28.02.2019r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0276LL	DAJMY RADOŚĆ DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH. Lokalizacja - Łódź.	Opracowywano dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego (usługa społeczna)	Brak wydatków i oszczędności.	Brak.	Wyłonienie realizatorów dla ogłoszonych postępowań.
2	L0272LL	ZAKUP WYPOSAŻENIA - ŁÓŻKA JEDNOOSOBOWE Z MATERACAMI DO GRUPY NOCNEJ "ODDZIAŁU WSPARCIA". Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a.	W toku. Trwa procedura oszacowania wartości zamówienia i przygotowany jest wniosek o wszczęcie postępowania.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak.	Wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.
3	P0038SP	LEPSZY KOMFORT POBYTU SENIORÓW W PLACÓWCE. Lokalizacja - DDP al. 1 Maja 24/26.	Złożone wnioski o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na: 1) zakup foteli i kanapy , 2) zakup szafy mroźniczej i obieraczki do ziemniaków.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak.	Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadań.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0115CD	MŁYNEK CUDOWNY ODPOCZYNEK CZ. 3 REWITALIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW. Lokalizacja - Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G.	Trwa procedura wyłonienia projektanta	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Wyłonienia projektanta, rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej.
2.	G0019CH	STAWY JANA - ETAP VI – POWIĘKSZENIE TERENU WYPOCZYNKOWEGO OBIEKTU. POŁĄCZENIE ALEJĄ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH Z UL. PARADNĄ. Lokalizacja - Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.	Przygotowanie do sporządzenia inwentaryzacji zieleni, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i oczyszczenie terenu z samosiewów.	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz oczyszczenie terenu z samosiewów. Rozpoczęcie procedury wyboru projektanta.
3.	G0018CH	„STAWY JANA” - ETAP VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. Lokalizacja - OBIEKT REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA”.	Przygotowanie do sporządzenia inwentaryzacji zieleni, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i oczyszczenie terenu z samosiewów.	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz oczyszczenie terenu z samosiewów. Rozpoczęcie procedury wyboru projektanta.

4.	G0165CH	STAWY JANA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW O URZĄDZENIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. Lokalizacja - Stawy Jana	Trwa procedura wyłonienia projektanta	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Wyłonienia projektanta, rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej
5.	P0094RS	NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI NA LODOWISKU RETKINIA. Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popieluszki 13b.	Od 14 stycznia 2019 r. prowadzone są regularne zajęcia dla dzieci .	Zaangażowanie 66 165,92 zł.	Brak	Realizacja pierwszego bloku zajęć trwać będzie do 17 kwietnia 2019 r.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0134GO	GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU „GÓRNIAK”. Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa.	1. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W DNIU 04.03.2019r ogłoszono przetarg			
2.	L0157LL	ANIMAL PATROL - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO RATOWANIA ZWIERZĄT.	1. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup samochodu (SIWZ, OPZ, wzór umowy). 2. Ogłoszono przetarg – termin składania ofert 06.02.2019r.			

		Lokalizacja - Łódź.	3. WYŁONIONO WYKONAWCĘ i podpisano umowę			
3.	L0039LL	ŁÓDŹ BEZ WRAKÓW. Lokalizacja - Miasto Łódź.	1. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup samochodu (SIWZ, OPZ, wzór umowy). 2. Ogłoszono przetarg – termin składania ofert 06.02.2019r. 3. WYŁONIONO WYKONAWCĘ i podpisano umowę			
4.	P0195MM	BEZPIECZNE OSIEDLE – SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Osiedle Montwiłła-Mireckiego skrzyżowanie ul. Srebrzyńska/Praussa.	1. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W DNIU 04.03.2019r ogłoszono przetarg			
5.	S0054WS	BEZPIECZNE ZACISZE – MONITORING MIEJSKI. Lokalizacja - ul. Zacisze.	1. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W DNIU 04.03.2019r ogłoszono przetarg			
6.	W0056ZA	BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W PARKU - ETAP I. Lokalizacja - Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą Tatrzańską, a Aleją Śmigłego - Rydza.	1. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W DNIU 04.03.2019r ogłoszono przetarg			

7.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.			
----	----------------	---	--	--	--	--

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0023BC	STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	Wystosowano pismo do Wydziału Informatyki z wykazem sprzętu multimedialnego. Otrzymano zgodę. W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia.			Rozesłanie zapytań ofertowych.
2.	B0075BC	SP 65 TO BEZPIECZNA SZKOŁA RADOSNA I WESOŁA. Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 20.03.2019r.			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na przełomie marca i kwietnia złożenie do WZP wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego

3.	B0098BC	BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55 UL. MACKIEWICZA 9. Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Wybrano projektanta. Umowa nie podpisana.			Podpisanie umowy, rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin 19.04.2019 r.
4.	B0230BD	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY XIII LO . Lokalizacja - ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. Bojowników Getta Warszawskiego.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zawarcie umowy. Termin wykonania – 26.04.2019 r.
5.	B0170BD	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OKOLICY STAREGO RYNKU DLA SP 45 I TRENERA OSIEDLOWEGO. Lokalizacja - Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego - SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin 31.05.2019 r.			W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
6.	B0227BZ	MULTIMEDIALNE PRACOWNIE - NOWOCZESNA INNOWACYJNA SZKOŁA XXI W. Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116.	Wybrano projektanta. Umowa nie podpisana.			Podpisanie umowy. Rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin 29.03.2019 r.
7.	B0167JM	„SPORT - SAMA RADOŚĆ" W SP 120, UL. CENTRALNA 40 - REMONT I MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zawarcie umowy, Termin 05.04.2019 r.

		Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.				
8.	B0152JM	„KSIĄŻKI DO CZYTANIA I DO POSŁUCHANIA" - ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO BIBLIOTEKI SP 142. Lokalizacja - Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.	W trakcie rozeznawania rynku dotyczącego zakupu audiobooków.			Zakup audiobooków.
9.	B0146LA	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	Nie podjęto działań			SP 61 przewidziana jest w roku 2019 do termomodernizacji. Z ustaleń między WE i WGK zadanie z wniosku B0146LA ma obejmować izolację fundamentów oraz zszycie i kłamrowanie ścian sali gimnastycznej. WGK umieści również w przetargu na termomodernizację ww. zadanie
10.	B0103RA	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.	W trakcie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę hali w systemie „zaprojektuj i wybuduj”		Kolizja drzewa z realizacją zadania.	Ogłoszenie przetargu.
11.	B0122RA	REMONT CHODNIKA I PLACU PRZED SP 184. Lokalizacja - ul. Syrenki 19 a.	Wybrano projektanta.			Podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo-

						kosztorysowej. Termin 05.04.2019 r.
12.	B0076TW	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c.	Wybrano projektanta, który uzgodni z WGK zakres prac, ponieważ szkoła przewidziana jest do termomodernizacji na 2020 r. Prace ujęte we wniosku obejmują termomodernizację budynku sali gimnastycznej i przyległego zaplecza wraz z wymianą pokrycia dachu.			Podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Termin 26.04.2019 r.
13.	B0066TW	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 48. Lokalizacja - SP 48, ul, Rydzowa 15.	Wybrano projektanta.			Podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Termin 05.04.2019 r. Po wykonaniu dokumentacji złożenie wniosku do WZP o przeprowadzenie postępowania przetargowego.
14.	B0084TW	OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEJ. Lokalizacja - SP 56, ul. Turoszowska 10.	W trakcie rozeznania rynku dotyczącego zakupów sprzętu multimedialnego i pozostałego wyposażenia.			Przygotowanie zapytań ofertowych. Rozesłanie zapytań w kwietniu.

15.	B0192TW	ŻUBARDŹ ZIELONY. Lokalizacja - Żubardzka 2.	Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupów ula, zestawu startowy, ramek wielkopolskich, stojaka pod ul, pszczelej rodziny, konstrukcja pergoli			Rzesłanie zapytań ofertowych. W kwietniu wybór dostawców i wykonawców.
16.	G0145CD	„SPORTOWA 190-TKA" - MODERNIZACJA SP 190. Lokalizacja - ul. Malczewskiego 37/47.	Rzesłano zapytania ofertowe dotyczące wyboru projektanta. Składanie ofert do 28.02.2019 r.			Wybór projektanta.
17.	G0104CD	„KOLOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PM 17. Lokalizacja - ul. Kossaka 13.	Rzesłano zapytania ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych.			Podpisanie umowy. Realizacja robót w okresie wakacyjnym.
18.	G0041CD	OAZA NA PODMIEJSKIEJ -ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ 21. Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.	Wybrano projektanta			Podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 12.04.2019r.
19.	G0082CD	NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 38. Lokalizacja - SP 38, Krochmalna 21.	Wystosowano pismo do Wydziału Informatyki z wykazem sprzętu multimedialnego. Otrzymano zgodę Wydziału Informatyki. Rzesłano zapytanie ofertowe, dotyczące zakupu sprzętu multimedialnego.			Zbieranie ofert i wybór dostawcy sprzętu multimedialnego. Przygotowanie zapytań ofertowych dotyczących zakupu mebli i robót budowlanych. Rzesłanie zapytań w kwietniu.

20.	G0010CD	PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA - REMONT CHODNIKA PRZY SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych			Rozesłanie zapytania ofertowego. W kwietniu wybór wykonawcy.
21.	G0174CD	UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMICZNEJ W SP 64. Lokalizacja - SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6.	W trakcie przygotowania zapytań ofertowych.			Rozesłanie zapytań ofertowych i zebranie ofert. W kwietniu wybór dostawców pomocy dydaktycznych.
22.	G0043CH	KOLOROWA SZKOŁA - MALOWANIE KORYTARZY I WYMIANA DRZWI W SP 109 IM. L. WAWRZYŃSKIEJ. Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74.	Rozesłano zapytania ofertowe.			Składanie ofert i wybór wykonawcy robót budowlanych. Prace wykonywane będą w okresie wakacyjnym.
23.	G0198GO	PRZYJAZNA SZKOŁA - WZBOGACENIE BAZY SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego dotyczącego wyboru projektanta i opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych i mebli.			Rozesłanie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru projektanta. Renowacja sztandaru szkoły.
24.	G0112GO	NAPRAWA I USZCZELNIENIE DACHU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W SOSW 1. Lokalizacja - Działka G5- 286/4	Nie podjęto działań			Działania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja
25.	G0073PK	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA	Wybrano projektanta i inspektora		Kolizja drzew z realizacją	Wykonywanie dokumentacji

		TERENIE SP 7 IM. ORŁĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1.	nadzoru. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej		zadania. WE wystąpił do ZZM o wydanie opinii o stanie zdrowotnym drzew, w celu wystąpienia na Kolegium Prezydenta. Do 4.02.2019 nie otrzymano opinii	projektowo – kosztorysowej. Zawarcie umowy. Termin wykonania dokumentacji 19.04.2019 r.
26.	G0088PK	MALI KOSZYKARZE I PIŁKARZE DINUSIOWEJ DRUŻYNY ĆWICZĄ NA BOISKU PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego dotyczącego wyboru projektanta			Rozesłanie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru projektanta. W kwietniu wybór projektanta.
27.	G0171RO	REMONT TARASÓW W PM 88. Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 4.	Nie podjęto działań			Działania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja
28.	G0089RU	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. Lokalizacja - Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Zawarcie umowy. Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 15.03.2019 r.
29.	G0087RU	REMONT I WYPOSAZENIE SZATNI W SP 125. Lokalizacja - SP 125, ul. Dzwonowa 18/20.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Zawarcie umowy. Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 19.04.2019 r.
30.	G0021WI	ODGRZYBIENIE, OCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU PM 233. Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301.	Rozesłano zapytania ofertowe.			Składanie ofert do 31.03.2019 r. W kwietniu wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonywanie

						robót budowlanych planowane w okresie wakacyjnym.
31.	L0149LL	„WASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ” - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE XXVI LO, UL. WILEŃSKA 22A. Lokalizacja - Ul. Wileńska 22a.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zawarcie umowy. Termin wykonania dokumentacji 26.04.2019 r.
32.	P0184KO	„KAŻDY TO POWIE, ZADBAJ O ZDROWIE” – MODERNIZACJA TERENU SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wyboru projektanta. Składanie ofert do 22.02.2019 r. Wybór projektanta pod koniec lutego.			Podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 17.05.2019 r.
33.	P0185KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyło się spotkanie z uczniami i mieszkańcami			Kolejne spotkanie z uczniami i mieszkańcami
34.	P0142KO	BEZPIECZNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY PRZYJAZNY DZIECIOM. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	Rozesłano zapytanie ofertowe. Składanie ofert do 28.02.2019 r.			Wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy.
35.	P0042KR	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SP 164. Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65.	Wybrano projektanta.			Podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 26.04.2019 r. Po wykonaniu

						dokumentacji złożenie wniosku do WZP o przeprowadzenie procedury przetargowej.
36.	P0065KR	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W JEDENASTCE. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	Pracownia zostanie utworzona w pomieszczeniu zajmowanym obecnie przez związki zawodowe. Prace rozpoczną się w wakacje. W trakcie przygotowania zapytań ofertowych dotyczących zakupu mebli, sprzętu multimedialnego, robót budowlanych			Rozesłanie zapytań ofertowych. Składanie ofert do 19.04.2019r.
37.	P0034RS	DOBRY I NOWY PARKIET SPORTOWY DLA SP 19 I PG 21. Lokalizacja - Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35.	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych.			Rozesłanie zapytania ofertowego. Składanie ofert do 12.04.2019 r.
38.	P0058RS	ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECI W PM NR 174. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a.	Wybrano wykonawcę montażu rejestratora ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu			Zakup i montaż rejestratora
39.	P0160SP	KLOCKARNIA HOCKI-KLOCKI. Lokalizacja - PM 98, ul. Legionów 126.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy klocków. Zebrano oferty. Wybrano projektanta robót budowlanych			Wybór dostawcy klocków. Rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowej robót budowlanych
40.	P0001SP	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wyboru projektanta. Składanie ofert do końca lutego			Wybór projektanta

41.	P0092SP	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ZAJĘĆ TWÓRCZYCH. Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	Nie podjęto działań			W placówce realizowany będzie Program edukacji ogólnej, dofinansowany środkami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach programu wykonywany będzie remont i modernizacja pomieszczeń, doposażenie. Po wykonaniu robót budowlanych możliwe będzie podjęcie działań związanych z realizacją zadania z BO.
42.	P0127SP	SZKOŁA XXI WIEKU – UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 160. Lokalizacja - Ul. Struga 24a.	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego dotyczącego zakupu mebli.			Placówka ma otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie w sprzęt multimedialny. Po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu, rozpoczną się działania związane z zakupem sprzętu multimedialnego. Rozesłanie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu mebli.
43.	P0052ZL	INTERAKTYWNE PRACOWNIE - JĘZYKOWA I MATEMATYCZNA W SP 169.	Nie podjęto działań			Działania rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia

		Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.				
44.	S0071KA	NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ I ... WYSPORTOWANI TEŻ !!! ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CERAMICZNA I SALA TENISA STOŁOWEGO W 70DZIESIĄTCE. Lokalizacja - SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Wykonano inwentaryzację pomieszczeń piwnicznych. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zawarcie umowy. Termin wykonania dokumentacji 12.04.2019 r.
45.	W0080AN	W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 - BEZPIECZNIE I KOLOROWO. REMONT KORYTARZY I SCHODÓW. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 11.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 31.03.2019 r.
46.	W0015NO	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI, UL. GRABIŃSKA 3B. Lokalizacja - ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b.	Zadanie jest trzecim etapem, na który została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uaktualniono kosztorysy. W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej.			Planowane ogłoszenie przetargu do 29.03.2019 r.
47.	W0014NO	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W RADZENIU SOBIE W TRUDNOŚCIACH EMOCJONALNYCH NAKIEROWANE RÓWNIEŻ NA	Zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbywają się zajęcia z uczniami.			Przeprowadzanie kolejnych zajęć z uczniami.

		RODZICÓW UCZNIÓW. Lokalizacja - SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska 2.				
48.	W0078ST	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.	Wybrano projektanta.			Podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 19.04.2019 r.
49.	W0140ST	ADAPTACJA PODDASZY NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ W BUDYNKU SP NR 158 PRZY UL. JANOSIKA 136. Lokalizacja - Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136.	Nie podjęto działań.			Rozeznanie rynku dotyczącego wyboru projektanta. Wybór projektanta.
50.	W0114WW	SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO- JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI WIEKU. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	W trakcie przygotowywania wykazu sprzętu multimedialnego, celem złożenia do Wydziału Informatyki pisma o wyrażenie zgody na zakup. W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego dotyczącego zakupu mebli i robót budowlanych związanych z remontem pracowni.			Wystosowanie pisma do Wydziału Informatyki o wyrażenie zgody na zakup sprzętu multimedialnego. Rozesłanie zapytań ofertowych związanych z zakupem mebli i robót budowlanych planowane na przełomie kwietnia i maja.
51.	W0109WW	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana.			Ogłoszenie przetargu

		MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.			
52.	W0112WW	AKTYWNI KREATYWNI - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ROZWIJANIU ICH ZAINTERESOWAŃ, POMYSŁOWOŚCI I DZIAŁAŃ TWÓRCZO-KREATYWNYCH. Lokalizacja - SP nr 199, Elsnera 8.	Odbyły się zajęcia z uczniami			Odbędą się kolejna zajęcia z uczniami
53.	W0068WW	MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. Lokalizacja - Ul. Milionowa 64.	W trakcie przygotowywania zapytań ofertowych, dotyczących zakupu sprzętu multimedialnego, mebli.			Rozesłanie zapytań ofertowych dotyczących zakupu sprzętu multimedialnego, mebli. Zbieranie ofert do 12.04.2019 r.
54.	W0027WW	MODERNIZACJA ZSO 8. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 12.04.2019r.
55.	W0044WW	LEŻAKI DLA MALUCHÓW W PM 183. Lokalizacja - PM nr 183, Czernika 18.	Rozesłano zapytanie ofertowe. Zebrano oferty			Wybór dostawcy i podpisanie umowy. Termin dostawy 30.04.2019r.
56.	W0018ZA	"KACPERKOWE PRZEDSZKOLE" -	Wybrano projektanta. Umowa			Wykonywanie dokumentacji

		WSPANIAŁE, CIEPLUTKIE I KOLOROWE. Lokalizacja - PM Nr 146, ul. Morcinka 3.	podpisana. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorsowej.			projektowo – kosztorsowej. Termin wykonania dokumentacji 15.03.2019r. Ogłoszenie przetargu na przełomie marca i kwietnia
57.	W0034ZA	OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 142. Lokalizacja - PM 142, ul. Brzechwy 3.	Wystosowano zapytanie ofertowe dotyczące budowy placu zabaw. Składanie ofert do 15.02.2019r. Wybrano wykonawcę robót budowlanych.			Podpisanie umowy. Roboty rozpoczną się 01.08.2019r. Termin zakończenia 13.09.2019r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0181RA	KONTYNUACJA PROJEKTU RADO-DOGS. ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową.	Nie wyłoniono Wykonawcy robót budowlanych. Ponowiono przetarg – otwarcie ofert 18.03.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych – 18.03.2019r.
2.	G0035CD	PROSTO NA	Zawarto umowę na wykonanie	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania

		PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU. Lokalizacja - Północno - wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.	dokumentacji projektowo – kosztorysowej – termin realizacji. Termin wykonania dokumentacji do końca maja 2019r. (90 dni).			dokumentacji do końca maja 2019r. (90 dni).
3.	G0126PK	PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO - WYMIANA 2 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do PM 89.	Oczekiwanie na odpowiedź od PGE Dystrybucja ws. wytycznych do wymiany słupków. Przeprowadzono rozeznanie rynku.	Brak.	Nie dotyczy.	Oczekiwanie na odpowiedź od PGE Dystrybucja ws. wytycznych do wymiany słupków. Planuje się wybór Wykonawcy.
4.	G0159RU	PLAC ZABAW I REKREACJI: BRYDŻOWA – KAROWA. Lokalizacja - Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej.	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – termin realizacji koniec maja 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do końca maja 2019r. (90 dni).
5.	P0196LP	ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA Z 4 ELEMENTAMI PRZY OSIEDLU NOWE POLESIE. Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obróbie P-34.	W dniu 07.02.2019r. podpisano umowę z projektantem - termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r.
6.	P0126MM	STOJAKI NA ROWERY. Lokalizacja - 1.Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 16, Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających centralny plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS Spółem. 3. Podwórko między blokami al. Unii 18,	Zlecono wykonanie prac – termin realizacji do 30.04.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji do 30.04.2019r.

		al. Unii 20, Daniłowskiego 7, na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91.				
7.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.	W dniu 20.02.2019r. wybrano Wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany termin realizacji – czerwiec 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji czerwiec 2019r.
8.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35	Zadanie przekazano do ZLM.			
9.	W0074AN	DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY - ETAP 2. ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA PÓŁNOC OD UL.ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu.	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji do końca marca 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do końca marca 2019r.
10.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.	Wyłoniono Wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r
11.	W0115OJ	BRZozowa ścieżka zdrowia z torem rolkowym. Lokalizacja - Teren przy	W dniu 15.02.2019 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcami i Projektantem, zostały ustalone szczegóły projektu.	Brak.	Nie dotyczy.	- termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r

		zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety Łokietkówny. 167/40 w obrębie W-35.	Umowa z projektantem podpisana w dniu 07.02.2019 r. - termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r.			
12.	W0089WW	PSI PARK NA WIDZEWIE WSCHODZIE. Lokalizacja - Działka 29/47 w obr. W-20.	Wyłoniono Wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0013BD	DO ZACZYTANIA JEDEN KROK CZYLI NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI PRZY MARYNARSKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację	nd	Od lutego do listopada b.r.
2.	B0061BD	PRZY RADLIŃSKIEJ BIBLIOTEKA NA GŁOS CZYTELNIKA CZEKA. Lokalizacja - BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
3.	B0029RA	ROZCZYTANY RADOGOSZCZ - WSCHÓD. Lokalizacja - Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
4.	B0022RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		BIBLIOTEKI PRZY UL. MOTYLOWEJ 13. Lokalizacja - BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13.				
5.	B0141TW	ODNOWA TEOFIŁOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFIŁOWIE - KOLEJNA EDYCJA. Lokalizacja - Boisko tzw. „ELTY” przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńców i al. Odrowąża.	ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych - projekt	nd	nd	Trwa nabór w ogłoszonym otwartym konkursie ofert – do 13 lutego br.
6.	B0182TW	WYPOSAŻENIE I DOSTOSOWANIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W LUTNI NA UL. ŁANOWEJ. Lokalizacja - Centrum Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. Łanowa 14.	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	nd
7.	B0047TW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
8.	B0086TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 20 BM. Lokalizacja - BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
9.	B0275WL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna.	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	nd
10.	G0079CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 74 BM.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		Lokalizacja - Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91.				
11.	G0023CD	NOWE KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI DLA FILII 72 BM, UL. KADŁUBKA 40. Lokalizacja - Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
12.	G0045CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 76 BM. Lokalizacja - Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
13.	G0034CD	ZAKUP KSIĄŻEK- NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I LEKTUR DLA FILII 78 BM UL. TATRZAŃSKA 124. Lokalizacja - Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
14.	G0106CD	KSIĄŻKI DLA WSZYSTKICH. Lokalizacja - Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
15.	G0025CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 75 BM. Lokalizacja - BM Filia 75, ul. Podhalańska 1.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
16.	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

17.	G0004GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 68 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BM. Lokalizacja - G4-138/2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
18.	G0013GO	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA FILII NR 65 BM. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
19.	G0064PK	ZAKUP KSIĄŻEK ORAZ E-BOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BM FILII 64. Lokalizacja - BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
20.	G0017PK	„NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO ”. ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. BEDNARSKIEJ 24. Lokalizacja - Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
21.	G0001RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
22.	G0080RO	"NOWE KSIĄŻKI" - ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO. Lokalizacja - Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

23.	G0091RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych - projekt	nd	nd	Trwa nabór w ogłoszonym otwartym konkursie ofert – do 13 lutego br.
24.	G0026RU	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 79 BM. Lokalizacja - BM Filia 79, ul. Rudzka 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
25.	L0044LL	MIESZKAŃCY ŁODZI CZYTAJĄ BEZ LIMITÓW - DOSTĘP DO EBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BM. Lokalizacja - BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48, wraz z siecią 73 filii w całym mieście.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
26.	L0125LL	KIERMASZ STAROCI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie.	ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych - projekt	nd	nd	Trwa nabór w ogłoszonym otwartym konkursie ofert – do 13 lutego br.
27.	P0009KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA KOZINACH - FILII 21 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
28.	P0008KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		KOZINY. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.				
29.	P0055KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
30.	P0017KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA „PIASKACH”. Lokalizacja - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
31.	P0007MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 23 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWILLĄ-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
32.	P0018SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII 28 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
33.	P0023SP	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		NR 24 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Legionów 71/73.				
34.	P0006SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 29. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
35.	P0037SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI FANTASTYCZNEJ "NA PIĘTRZE". Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al. Politechniki 3a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
36.	P0062ZL	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILII NR 31 NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
37.	S0014KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
38.	S0013KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 47 BM. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

39.	S0083KA	FILMOWY KURORT W PASAŻU RÓŻY. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 3.	ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych - projekt	nd	nd	Trwa nabór w ogłoszonym otwartym konkursie ofert – do 13 lutego br.
40.	S0042KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 37 BM. Lokalizacja - BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
41.	S0016WS	NOWOŚCI W BIBLIOTECE. Lokalizacja - BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
42.	S0017WS	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BM FILII NR 39. Lokalizacja - BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
43.	W0009AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, AUDIOBOOKÓW I LEKTUR DLA FILII NR 54 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI. Lokalizacja - BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
44.	W0201DL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa.	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	nd
45.	W0088ST	BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH NA STOKACH - ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH. Lokalizacja - BM, Filia 59,	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		ul. Skalna 2.				
46.	W0041ST	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI NA STOKACH - DZIECI I MŁODZIEŻ. Lokalizacja - BM Filia nr 60, ul. Skalna 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
47.	W0029SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY WILCZEJ. Lokalizacja - BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
48.	W0006SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. Lokalizacja - BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
49.	W0005WW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30 A. Lokalizacja - BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
50.	W0053WW	NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - BM, Filia Nr 57 ul. Bartoka 27.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
51.	W0007WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI NA OSIEDLU IM. BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY UL.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		SACHAROWA 63. Lokalizacja - BM, ul. Sacharowa 63.				
52.	W0019ZA	KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI DLA DZIECI ORAZ LEKTURY DLA MŁODYCH CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA ZARZEWIE. Lokalizacja - BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0105LL	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM - EDYCJA 2. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	Ogłoszono przetarg na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Miasta Łodzi w 2019 roku – przetarg unieważniono z uwagi na najtańszą ofertę przeważającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie dostawcy karmy dla kotów wolno żyjących i wyłoniono wykonawcę.	-	-	Ogłoszenie nowego przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Miasta Łodzi w 2019 roku. Podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu dostawcą karmy dla kotów wolno żyjących.
2.	L0150LL	"ŁÓDŹ DLA ZWIERZAKA!" Lokalizacja - Miasto Łódź.	Ogłoszono przetarg na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z			Ogłoszenie nowego przetargu na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt

			terenu Miasta Łodzi w 2019 roku – przetarg unieważniono z uwagi na najtańszą ofertę przeważającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania.			z terenu Miasta Łodzi w 2019 roku.
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0270LA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO LESIE ŁAGIEWNICKIM. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - Łodzianką – Okólną.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku w celu znalezienia potencjalnych podmiotów, do których może być skierowane zapytanie o cenę. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontakt z Wnioskodawcą w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, wyłonienie wykonawcy.
2.	B0271RA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU RADOGOSZCZ WSCHÓD. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – Nastrojową.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku w celu znalezienia potencjalnych podmiotów, do których może być skierowane zapytanie o cenę. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontakt z Wnioskodawcą w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, wyłonienie wykonawcy.
3.	B0177WL	NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLEŃIAJ! Lokalizacja - Teren osiedla	W dniu 11 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu ofert zostały zaakceptowane przez Wiceprezydenta Miasta	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności		Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.

		Wzniesień Łódzkich.	Łodzi. Przygotowano umowę, która oczekuje na podpis realizatora zadania.	w wysokości 5.500 zł Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przekazane do 20 marca 2019 r.		
4.	G0168PK	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Karpacka 61.	W dniu 11 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu ofert zostały zaakceptowane przez Wiceprezydenta Miasta Łodzi. W dniu 22 lutego została podpisana umowa z realizatorem zadania.	Zgodnie z zawartą umowy środki zostaną przekazane do 20 marca 2019.	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
5.	P0204SP	BIEG NA ORIENTACJĘ PO PARKU KLEPACZA. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Poltechniki-Radwańską- Wólczańską- Wróblewskiego.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku w celu znalezienia potencjalnych podmiotów do których może być skierowane zapytanie o cenę. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontakt z Wnioskodawcą w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, wyłonienie wykonawcy.
6.	W0103MI	TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Teren osiedla Mieszki.	W dniu 11 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu ofert zostały zaakceptowane przez Wiceprezydenta Miasta Łodzi. Przygotowano umowę, która oczekuje na podpis realizatora zadania.	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności w wysokości 5.500 zł. Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przekazane do 20 marca 2019 r.		Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
7.	W0195ST	BIEG NA ORIENTACJĘ PO STOKACH. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-Brzezińską.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku w celu znalezienia potencjalnych podmiotów, do których może być skierowane zapytanie o cenę. Wydział jest w stałym	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontakt z Wnioskodawcą w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, wyłonienie wykonawcy.

			kontakcie z Wnioskodawcą.			
8.	W0168SW	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7.	W dniu 11 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu ofert zostały zaakceptowane przez Wiceprezydenta Miasta Łodzi. W dniu 22 lutego została podpisana umowa z realizatorem zadania.	Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane do 20 marca 2019.	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
9.	W0196WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU CHROBREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku w celu znalezienia potencjalnych podmiotów, do których może być skierowane zapytanie o cenę. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontakt z Wnioskodawcą w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, wyłonienie wykonawcy.
10.	W0197WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU BATOREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Bartoka-Chmielowskiego.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku w celu znalezienia potencjalnych podmiotów, do których może być skierowane zapytanie o cenę. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontakt z Wnioskodawcą w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, wyłonienie wykonawcy.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0035BD	PIONIZUJEMY SIĘ!!! Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.	Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych dostawców pionizatora	Brak	Brak zagrożeń	10.03.2019 – planowany termin wyłonienia dostawcy sprzętu.

2.	B0242BD	ZAKUP ZABAWEK DLA DZIECI - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 12, UL. TOKARZEWSKIEGO 53. Lokalizacja - Ul. Tokarzewskiego 53.	Brak	Brak	Brak zagrożeń	Rozpoczęcie procedury przetargowej V/VI 2019.
3.	G0076CD	PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POPRZEZ ZAKUP APARATURY I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DO PRZYCHODNI PRZY UL. FELIŃSKIEGO 7. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Felińskiego 7.	Procedowanie umowy	Brak	Brak zagrożeń	Podpisanie umowy przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna”.
4.	G0078CD	POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH I ZABIEGOWYCH W PRZYCHODNI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109.	Procedowanie umowy	Brak	Brak zagrożeń	Podpisanie umowy przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna”.
5.	G0077CH	OD JUNIORA DO SENIORA -KOMPLEKS REHABILITACYJNO - REKREACYJNY W PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Rzgowska 170.	Procedowanie umowy	Brak	Brak zagrożeń	Podpisanie umowy przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna”.
6.	G0003CH	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO W 3 DPS. Lokalizacja - 3 DPS dla	Rozeznanie rynku (trwają spotkania w zakresie możliwości negocjacji cen zakupu)	Brak	Brak zagrożeń	Rozpoczęcie procedury wyłonienia dostawcy sprzętu.

		psychicznie chorych, ul. Paradna 36.				
7.	G0075RO	ZMIENIAMY PRZYCHODNIĘ PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ 29 - II ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Odrzańska 29.	Procedowanie umowy	Brak	Brak zagrożeń	Podpisanie umowy przez Miejskie Centrum „Górna”.
8.	L0269LL	POZWÓL MI ŻYĆ - ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek Pediatriczny, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.	Wykonanie – 0,00 zł (środki zostaną przekazane w marcu br.) Oszczędności – 4.000,00 zł.	Brak zagrożeń	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
9.	L0262LL	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE - II EDYCJA. Lokalizacja - Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. Rydygiera.	Przygotowania organizacyjne, ustalenia z miejskimi podmiotami leczniczymi szczegółów merytorycznych i organizacyjnych, podpisanie umów (26.02.2019 r.)	Wykonanie – 0,00 zł (środki zostaną przekazane w marcu br.) Brak oszczędności.	Brak zagrożeń	Od 1.03.2019 rozpoczyna się realizacja zadania, która już spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Konsultacje i działania prozdrowotne będą prowadzone do listopada- 2019 r.

10.	L0265LL	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.	Wykonanie – 0,00 zł (środki zostaną przekazane w marcu br.) Brak oszczędności.	Brak Zagrożeń	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
11.	P0090SP	ODNOWIENIE DZIEDZIŃCA DLA MIESZKANEK 2-GO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalizacja - Ul. Strzelców Kaniowskich 32.	Przygotowano przedmiar robót budowlanych (wstępny etap kosztorysowania zadania)	Brak	Brak zagrożeń	- wyłonienie wykonawcy prac brukarskich, - spotkania z firmami projektującymi tereny zielone.
12.	P0078SP	AKTYWIZACJA 60+ - PROGRAM REHABILITACYJNO- TRENINGOWY DLA ŁÓDZIAN. Lokalizacja - Ul. Gdańska 63.	Przygotowania organizacyjne, ustalenia z MCM Łódź-Polesie dot. szczegółów merytorycznych i organizacyjnych. Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.	Wykonanie – 0,00 zł (środki zostaną przekazane w marcu br.) Brak oszczędności.	Brak zagrożeń	Od 1.03.2019 rozpoczyna się realizacja zadania, która już spotkała się z dużym zainteresowaniem. .mieszkańców. Konsultacje i działania prozdrowotne będą prowadzone do listopada- 2019 r.
13.	P0086ZM	ZAKUP ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH, STEROWANYCH NA PILOTA DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MIESZKAŃCÓW DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.	Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych dostawców sprzętu	Brak	Brak zagrożeń	Wyłonienie dostawcy sprzętu.
14.	S0040KA	GABINETY PRZYJAZNE PACJENTOM - REMONT I WYPOSAŻENIE GABINETÓW W PORADNI POZ	Dnia 13 lutego 2019 podpisano umowę na realizację zadania oraz oszacowano postępowanie	Dnia 13 lutego 2019 podpisano umowę na realizację zadania oraz	Brak zagrożeń	W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest wszczęcie postępowania na

		PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113.	na udzielenie zamówienia publicznego.	oszacowano postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego.		udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
15.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	Dnia 7 lutego 2019 podpisano umowę na realizację zadania. Przygotowanie do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.	Dnia 7 lutego 2019 podpisano umowę na realizację zadania. Przygotowanie do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.	Brak zagrożeń	W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
16.	W0116SW	REMONT I DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "WIDZEW". Lokalizacja - Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wizualizacji wraz z kosztorysami.	Brak	Brak zagrożeń	Ogłoszenie przetargu na remont i modernizację przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsudskiego 157. Ogłoszenie przetargu na zakup i dostawę USG.
17.	W0118WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DLA PRZYCHODNI „BATORY” UL. ELSNERA 19. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19.	Procedowanie umowy	Brak	Brak zagrożeń	Podpisanie umowy przez Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”.
18.	W0117WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI „BATORY” UL. SACHAROWA 21A. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a.	Procedowanie umowy	Brak	Brak zagrożeń	Podpisanie umowy przez Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu
-----	---------------	--	---------------------------------	------------------------------------	--	---

					związanych z realizacją zadania	złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0024NN	ZAKUP ZESTAWU RATOWNICTWA DROGOWEGO LUKAS DLA OSP ŁÓDŹ-ŁASKOWICE. Lokalizacja - OSP, ul. Łaskowice 180.	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.	Wartość zadania – - 100 000 zł	brak	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.
2.	L0165LL	NA RATUNEK ŁODZIANOM, NOWYM WOZEM! ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO-GAŚNICZEGO DLA STRAŻAKÓW. Lokalizacja - Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312.	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.	Wartość zadania – - 1 100 000 zł	brak	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.
3.	L0162LL	POJAZD WSPARCIA TECHNICZNEGO - ZAKUP BUSA OSOBOWEGO DLA OSP ŁÓDŹ MIKOŁAJEW. Lokalizacja - OSP Łódź Mikołajew ul. Płonowa 18.	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.	Wartość zadania – - 156 000 zł	brak	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.
4.	L0164LL	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP PILAREK DO DREWNA DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	Przygotowanie umowy dotacyjnej na zakup sprzętu.	Wartość zadania – - 8 900 zł	brak	Podpisanie umowy dotacyjnej i przekazanie dotacji.
5.	L0019LL	NA STRAŻY LASU ŁAGIEWNICKIEGO - LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA OSP ŁÓDŹ - ŁAGIEWNIKI. Lokalizacja - Teren całego	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.	Wartość zadania – - 310 000 zł	brak	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.

		miasta Łodzi.				
6.	P0205KR	WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W PRZYCZEPE DO ZABEZPIECZENIA ZDARZEŃ MASOWYCH. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	Przygotowanie umowy dotacyjnej na zakup sprzętu.	Wartość zadania – - 65 644 zł	brak	Podpisanie umowy dotacyjnej na zakup sprzętu.
7.	P0103ZL	POJAZD PRZYSTOSOWANY DO RATOWNICTWA POSZUKIWAWCZO-TECHNICZNEGO DLA OSP NOWE ŻŁOTNO. Lokalizacja - Ul. Płatowcowa 8.	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.	Wartość zadania – - 160 000 zł	brak	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.
8.	W0042MI	PIERWSZA POMOC W MILESZKACH. Lokalizacja - OSP Łódź-Mieszki, Pomorska 406.	Przygotowanie umowy dotacyjnej na zakup sprzętu.	Wartość zadania – - 7 250 zł	brak	Podpisanie umowy dotacyjnej na zakup sprzętu i przekazanie dotacji.
9.	W0188ST	WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. Lokalizacja - OSP Łódź-Sikawa, ul. Janosika 158.	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.	Wartość zadania – - 114 500 zł	brak	Kontynuowanie procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem złożenia jej do Wydziału Zamówień Publicznych.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	--

1.	B0077BD	LUSTRO NA SKRZYŻOWANIU. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej.
2.	G0050NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 1. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
3.	G0049NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 3. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
4.	G0054NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 5. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
5.	G0036RO	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA MA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH. Lokalizacja - ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej (przy parku Sielanka).	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej.
6.	G0156WI	UL. GOŚCINIEC Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ - WYŁANIE NOWEJ WARSTWY ASFALTOWEJ. Lokalizacja - ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
7.	L0037LL	POPRAWMY UL. KASPRZAKA -	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej.

		UPLYNNIENIE RUCHU PRZY DREWNOWSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską.	do wszczęcia procedury przetargowej.			
8.	P0113KO	USPOKOJENIE RUCHU NA UL. CIEPŁEJ. Lokalizacja - Ul. Ciepła, działka P7-26/3.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej.
9.	P0044KR	BEZPIECZNA MARATOŃSKA – PAS ROZPĘDOWY PRZY OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej.
10.	P0154SP	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. ŻELIGOWSKIEGO NA WYSOKOŚCI OSIEDLA CITY PARK. Lokalizacja - Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go Sierpnia, na wysokości wejścia głównego do osiedla City Park (ul. Żeligowskiego 43).	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
11.	P0111SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
12.	P0115SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU ŻEROMSKIEGO – SZPITAL IM. WAM (1519), DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)

		Lokalizacja - Przystanek Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), działka P28-41/27				
13.	P0116ZM	ŁAWKI NA ULICACH: DREWNOWSKA, SOLEC. Lokalizacja - Ulice: Drewnowska, Solec.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
14.	W0121AN	UTWARDZENIE POBOCZA UL. SKRZATÓW 12, ABY STWORZYĆ MIEJSCA POSTOJOWE W OKOLICY PRZEDSZKOŁA. Lokalizacja - Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola.	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. (Planowany termin wyłonienia wykonawców: marzec/kwiecień br.)
15.	W0091ST	MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WRAZ Z OZNACZENIEM UL. SĄDECKA. Lokalizacja - Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0136LL	MURAL Z ARTUREM RUBINSTEINEM - NAPRAWA! Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Traugutta i	Został ogłoszony konkurs na wybór wykonawcy. Złożono wnioski do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zgody na	0		Termin składania ofert do 14.03.2019 r..

		Sienkiewicza.	inne działania przy zabytku.			
2.	P0077ZL	PLAC ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH PRZY BUDYNKU MIESZCZĄCYM PRZYCHODNIĘ I BIBLIOTEKĘ NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści się przychodnia, biblioteka i świetlica dla niepełnosprawnych.	Opracowanie materiałów do Wydziału Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy.	0		Kontynuacja przygotowania materiałów w celu sporządzenia wniosku umożliwiającego ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy.
3.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.	Opracowano kosztorys na wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy. Ustalanie parametrów technicznych wyposażenia świetlicy.	0		Przygotowanie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac wykończeniowych.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.	Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji.

2.	B0016BC	USTAWIENIE BRAKUJĄCYCH LATARNI W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.	Wykonano aktualizację kosztorysu na budowę oświetlenia.	- środki zaangażowane w umowę: 500,00 zł	-	Przygotowanie rozeznania rynku w celu wyboru wykonawcy robót.
3.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej (otwarcie ofert 07.03.2019 r.)	-	-	Wybór wykonawcy dokumentacji.
4.	B0184JM	DRZEWA W ZABYTKOWYM PARKU JULIANSKIM. UZUPEŁNIENIE DRZEWOSTANU PRZETRZEBIONEGO W ZESZŁOROCZNEJ WICHURZE. Lokalizacja - Park Julianowski (Adama Mickiewicza).	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Otrzymano oferty z zapytania ofertowego do oszacowania wartości zamówienia na wykonanie projektu wraz z inwentaryzacją drzew w wybranych rejonach parku, które najbardziej ucierpiały podczas nawałnicy.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji.
5.	B0219JM	UZUPEŁNIENIE ALEI DRZEW PRZY UL. CENTRALNEJ - CZEŚĆ POŁUDNIOWA ALEI. Lokalizacja - Odcinek ul. Centralnej między Warszawską a Eterową.	Został przygotowany projekt nasadzeń drzew w pasie drogowym ul. Centralnej. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
6.	B0065RA	KOLOROWY JULIANÓW. Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy	Prace są już zlecone. Zadanie zostanie zrealizowane wiosną (nasadzenia drzew i krzewów)	- środki zaangażowane w umowę: 12.600,00 zł - oszczędności: 0,00 zł	-	Wykonanie prac podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.

		ul. Zgierską, a al. Włóknarzy.	oraz jesienią (nasadzenia cebul kwiatowych).			
7.	B0142TW	PLYWAJĄCA FONTANNA W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO - ETAP II. Lokalizacja - Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie.	Planowany zakup i montaż w maju 2019 r.	-	-	Rozeznanie rynku w celu wyboru dostawcy pływającej fontanny.
8.	G0038CD	TEŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy na dokumentację.
9.	G0160CD	RATUJEMY OSIEDLOWE RZEŻBY - OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA RZEŻBY „ŁABĘDZIE” NA SKWERZE KOLBEGO PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ. Lokalizacja - Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego (nr działki G17-106/8).	Podpisano umowę na wykonanie prac remontowych. Termin realizacji do 30 kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 2.460,00 zł - oszczędności: 1.540,00 zł	-	Realizacja prac podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.
10.	L0092LL	LUNAPARK INACZEJ - IV ETAP - KONTYNUACJA. Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego.	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert 08.03.2019 r. Termin realizacji 140 dni od podpisania umowy.	-	-	Wybór wykonawcy robót.
11.	L0098LL	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las	Trwa realizacja usług weterynaryjnych. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy i leków dla zwierząt	Zaangażowane środki: 259 000 zł		Wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zagród dla zwierząt. Przygotowanie do zakupu samochodu. Na bieżąco

		Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103.				realizacja usług porządkowych i utrzymywanie zwiększonej obsady kadrowej.
12.	L0153LL	POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert 27.03.2019 r.	-	-	Otwarcie ofert na wybór wykonawcy.
13.	L0151LL	POMÓŻMY ZWIERZĘTOM W ŁODZI - ZAKUP BUDEK DLA PTAKÓW I DOMKÓW DLA OWADÓW. Lokalizacja - Drzewa w pasach drogowych w Łodzi.	Wysłano zapytanie ofertowe do Wykonawców.			
14.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna.	Projekt nasadzeń krzewów został sporządzony. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
15.	P0211KR	KOLOROWA TRASA W-Z NA RETKINI. Lokalizacja - Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. Retkińskiej.	Projekt nasadzeń jest w trakcie przygotowań. Po przygotowaniu projektu zostanie wysłane zapytanie ofertowe.			
16.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.	Trwa realizacja usług porządkowych. Zgłoszono zamiar wykonania altany. Przygotowano wniosek w WFOŚiGW o dodatkowe środki na wykaszanie siedlisk łąkowych..	Zaangażowanie środki: 25 000 zł		Złożenie wniosku do WFOŚiGW o dodatkowe środki na wykaszanie siedlisk łąkowych. Na bieżąco realizacja usług porządkowych.

17.	P0121MM	PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU MONTWILLA-MIRECKIEGO Lokalizacja - Osiedle Montwiła-Mireckiego.	Wyznaczono drzewa do pielęgnacji.			
18.	P0131MM	REWITALIZACJA ZIELENI NA OSIEDLU MIRECKIEGO – ARCHITEKTURA + DRZEWA. Lokalizacja - Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach ulicy.	W najbliższym czasie odbędzie się spacer z mieszkańcami oraz konserwatorem zabytków, w ramach którego zostaną wskazane lokalizacje nowych nasadzeń.			
19.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	Wykonano aktualizację kosztorysu na oświetlenie. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę alejek (otwarcie ofert do 11.03.2019 r.)	- środki zaangażowane w umowę: 400,00 zł	-	Przygotowanie przetargu na budowę oświetlenia i wybór wykonawcy dokumentacji na wykonanie alejek.
20.	P0129ZM	REMONT MOSTU NA RZ. ŁÓDCE PRZY WYREMONTOWANYM CIĄGU PIESZYM NA KRAŃCÓWCE TRAMWAJOWEJ „ZDROWIE” Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na wysokości ul. Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6.	Wykonano aktualizację kosztorysu.	- środki zaangażowane w umowę: 492,00 zł	-	Przygotowanie postępowania poza ustawą w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz przetargu na nadzór inwestorski nad remontem mostu.
21.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA,	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Termin otwarcia ofert w dniu 11.03.2019 r.	-	-	Wybór wykonawcy dokumentacji.

		BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.				
22.	P0117ZM	ŁAWKI NA ULICY KRZEMIENIECKIEJ, PRZY PARKU NA ZDROWIU. Lokalizacja - Ulica Krzemieńska, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, działka P16-42/62	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Otrzymano oferty z zapytania ofertowego do oszacowania wartości zamówienia.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór dostawcy ławek.
23.	S0068KA	KWITNĄCE ŁĄKI W ŚRÓDMIEŚCIU – REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI WZDŁUŻ ULICY SIENKIEWICZA OD PIŁSUDSKIEGO DO TYMIENIECKIEGO. Lokalizacja - wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego.	Projekt nasadzeń zieleni został sporządzony. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
24.	S0067KA	NIEBIESKA INWAZJA CEBULIC SYBERYJSKICH W PASAŻU ABRAMOWSKIEGO – NASADZENIA KRZEWÓW ORAZ BYLIN KWIATOWYCH. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Tylną/Kiliński ego oraz Abramowskiego.	Planowany termin nasadzeń październik 2019 r. Trwa przygotowanie zlecenia w ramach prawa opcji.	-	-	Zlecenie wykonawcy robót w ramach opcji.
25.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ	Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór	-	-	Ogłoszenie przetargu na

		ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29.	wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			wybór wykonawcy dokumentacji.
26.	S0041WS	BRZOZOWY LASEK I ŁĄKA NA RONDZIE SOLIDARNOŚCI. Lokalizacja - Skwer przed biurowcem Infosys.	Projekt nasadzeń drzew oraz zieleni towarzyszącej (krzewy, trawy) został sporządzony. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
27.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPLOTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego).	Projekt nasadzeń drzew oraz krzewów został sporządzony. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
28.	S0095WS	ZIELONE TRAWNIKI WZDŁUŻ UL. NARUTOWICZA. Lokalizacja - pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki.	Projekt nasadzeń krzewów został sporządzony. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
29.	W0093OJ	PIERWSZY W ŁODZI ZIELONY PRZYSTANEK! Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Hetmańskiej z ul. Zakładową.	Projekt nasadzeń drzew został sporządzony. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
30.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIENIEM.	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji			Wybór wykonawcy

		Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	projektowo-kosztorysowej (otwarcie ofert 07.03.2019 r.)			dokumentacji.
31.	W0096WW	DRZEWA PRZY TRASIE WZ. Lokalizacja - Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.	Projekt nasadzeń drzew (50 drzew) został sporządzony. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
32.	P0192LP	ZIELONY LUBLINEK NA ZIELONE EXPO – SADZIMY DRZEWA. Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1.	Po spotkaniu z mieszkańcami określono gatunki drzew oraz dokładną lokalizację nasadzeń. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej.			
33.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	Dnia 07.03.2019 r. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w celu ustalenia dokładnego projektu i ilości nasadzeń.			

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0007RO	BEZPIECZNY CHODNIK NA JANA PAWŁA II – BUDOWA OŚWIETLENIA ZA EKRAMAMI NA ODCINKU OBYWATELSKA-PABIANICKA. Lokalizacja - Ciąg pieszo -	Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.

		rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.				
2.	G0092RU	WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. PRZESTRZENNEJ. Lokalizacja - ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką a ul. Graniczną.	Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.
3.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.
4.	P0101LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP II – 100 M NA UL. PIENISTA W KIERUNKU UL. FRANCISZKA PŁOCKA. Lokalizacja - Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka).	W dniu 01.03.2019 r. na stronie ZIM ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 18.03.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
5.	P0112SP	WIATA PRZYSTANKOWA PRZY PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.
6.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ŻŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obronna	Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.
7.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE	Trwa przygotowywanie	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie

		CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja - Ul. Przyjazna, obręb W-36.	materiałów do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.			postępowania przetargowego.
8.	W0205WW	PASY ROWEROWE NA PRZYBYSZEWSKIEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków.	W dniu 28.02.2019 r. na stronie ZIM ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 15.03.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
9.	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6 PO NOWYM CHODNIKU PRZY PIĘKNYM TRAWNIKU. Lokalizacja - MCM, ul. Cieszkowskiego 6.	Przygotowano materiały do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oczekiwanie na zakończenie procedury przekazania działki w nieodpłatne użytkowanie.	Brak oszczędności	W chwili obecnej nie ma możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego. Możliwe to będzie dopiero po rozwiązaniu umowy użyczenia i zawarciu umowy nieodpłatnego użytkowania na działkę nr 31 obr. G-10 (zgodnie z Zarządzeniem nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 24.01.2018 r. z budżetu obywatelskiego nie można finansować zadań, które mają być realizowane na terenach oddanych w najem). Obecnie trwa procedura przekazania działki będącej obecnie w użyczeniu w nieodpłatne użytkowanie. Planowany termin	Zakończenie procedury przekazania działki w nieodpłatne użytkowanie, złożenie materiałów przetargowych do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM, ogłoszenie postępowania przetargowego.

					zakończenia tej procedury – do końca marca 2019 r.	
10.	L0046LL	HOSPICJUM ŁÓDZKIE W MIŁYM I PRZYJAZNYM OTOCZENIU. Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.	Zadanie zostało przekazane do Wydziału Obiektów Budowlanych ZIM.	Brak oszczędności	Zadanie zostało przekazane do Wydziału Obiektów Budowlanych ZIM.	Zadanie zostało przekazane do Wydziału Obiektów Budowlanych ZIM.